

ALTYAPI RUHSAT FORMU

RUHSAT CBS NO:	Altyapı Bilgi Sistemleri Şefliğince görülmüştür.	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	DAYSIŞ NUMARASI :	BİRİM NUMARASI :	KAYIT TARİHİ :
				/...../.....

Talep Sahibi:		Talep Tarihi:/...../.....	Talep No:		İLÇESİ:	
---------------	--	---------------	-------------------	-----------	--	---------	--

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

MAHALLESİ :	CADDE / SOKAK İSMİ :
KAZI NEDENİ :	BİNA NO :

KAPLAMA CİNSİ														YEKÜN	
ASFALT (m)		PARKE TAŞI (m)		GRANİT (m)		KÜPTAŞ (m)		BETON (m)		STABİLİZE (m)		(m)		(m)	(m2)
BOY	EN	BOY	EN	BOY	EN	BOY	EN	BOY	EN	BOY	EN	BOY	EN	UZUNLUK	ALAN

KROKİ EKTEDİR	YOL GEÇİŞİ :
---------------	--------------

Yukarıda boyutları ve yeri yazılı tranşenin açılması müsaadelerinize arz olunur.	İLGİLİ KURUM ADINA

	TEMİNAT BEDELİ HESAPLAMA BÖLÜMÜ						RUHSAT BEDELİ HESAPLAMA BÖLÜMÜ				
					TUVANEN DOLGU	ASFALT ALTI BETON	ASFALT İRAT BEDELİ	TRETUVAR İRAT BEDELİ	HARÇ	MALZEME ZAYIAT BEDELİ	KONTROLLÜK HİZMET BEDELİ
ALAN (m2)											
BİRİM FİYAT (TL/m2)											
TUTAR (TL)											
	TOPLAM TEMİNAT BEDELİ (TL)						TOPLAM RUHSAT BEDELİ (TL)				

ALTYAPI RUHSAT FORMU

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	ÇIKIŞ SAYISI		ÇIKIŞ TARİHİ :
	89156002.310.07	DAYSIŞ NUMARASI :	
		/...../.....

HAVALE	Aşağıdaki havale sırasıyla gerekli işlemin yapılmasını rica ederim ALTYAPI KOORDİNASYON MD./...../.....
--------	--

KURUM GÖRÜŞLERİ

YOL BAKIM VE ONARIM MD.	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
/...../.....		
İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
/...../.....		
TÜRK TELEKOM	ELEKTRİK	İGDAŞ	İSKİ
TEİAŞ	DİĞER KURUM	DİĞER KURUM	DİĞER KURUM

UYARILAR	1- Altyapı kazı çalışmalarına başlamadan önce mutlaka İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Çağrı Merkezinin aranması, 2- Altyapı kazı çalışmasının, çalışmanın yapılacağı güzergahta bulunan mevcut altyapı tesislerine zarar verilmeden yapılması kaydıyla iş bu altyapı tesis çalışmasına ruhsat verilmiştir.
----------	--

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	NOT:		
	Yapılan tetkik neticesinde:		
	A) Yukarıda boyut ve yeri belirlenmiş olan tranşe/...../..... tarihi ile/...../..... tarihleri arasında kurumlar arası protokolle belirlenen kurallara uygun olarak açılabilir. B)/...../..... tarihli ve sayılı Başkanlık Onayı gereğince/...../..... tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.		
	BÖLGE SORUMLUSU	RUHSAT ŞEFİ	MÜDÜR YARDIMCISI

ONAY	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADINA
/...../.....

TAAHHÜTNAME

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ İŞ BU ALTYAPI KAZI RUHSATINA ESAS TEŞKİL EDEN ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA;

1- Altyapı kazı ruhsatı alınmış olsa da asfaltı yeni olan cadde ve sokaklarda kazı çalışması yapmayacağı,

2-Kazı mahallinde, gece ve gündüz olmak üzere, çalışma başlangıç tarihinden çalışma bitiş tarihine kadar aşağıda belirtildiği üzere;

a) Tranşe çalışmalarının başına ve sonuna "İşin Sahibi", "İşin Yüklenicisi", "İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri" ile "Çalışma Yapan Kurumun Tam İsmi"ni gösteren tabela konulmasını,

b) Tranşe çalışmalarının sağına ve soluna yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer konulmasını,

c) Trafiği etkileyecek altyapı tesisi çalışmalarına başlanmadan önce trafik işaretlerinin tranşe çalışma alanına uygun bir şekilde yerleştirilmesini,

d) Altyapı kazı çalışması tamamlanana kadar çalışma mahallinde ilgili altyapı kurumunda görevli yetkili teknik personel bulundurulmasını,

e) Hangi kurum adına altyapı çalışması yapılıyor ise çalışmayı yapan kurum personeline ilgili kurumun ambleminin de bulunduğu fosforlu iş elbiseleri giydirilmesini,

f) Gece çalışmaları esnasında, ışıklı ikaz fenerleri, akülü flâşör ve her türlü yansıtıcı işaret levhalarının çalışma mahallinde Karayolları İşaret Tekniğine göre uygulanmasını sağlayacağı,

3-Asfalt kaplamalı yollarda, asfalt kesme makinesi kullanacağı,

4-Parke kaplama yol ve tretuarlarda yapılacak altyapı kazı çalışmalarında, kaplamaların tamamının sökülüp, renk ve desenlerine uygun olarak ve eski/kırık malzeme kullanılmamak kaydıyla tamamını tekrar yapacağı,

5-Kazıdan çıkan malzemeleri geri dolgu olarak kullanmayacağı ve kazı mahallinde bırakmayarak döküm sahasına nakledeceği,

6-Kazının tekniğine uygun dolgu malzemesi (kum, agrega, stabilize, plentmix vb.) kullanacağı ve dolgu malzemesini 30 cm.lik tabakalar halinde serip, tekniğine uygun olarak sıkıştıracağı,

7-Asfalt kaplamalı yollarda, 7 cm asfalt payı kalacak şekilde, asfalt altına 20 cm kalınlığında en az C20 olmak üzere beton atacağı,

8- Onaylı altyapı kazı ruhsat formunda ve ekli projesinde belirtilen güzergah ve metrajlar dışında ilave bir kazı yapma gerekliliği olursa, altyapı kazı ruhsatı müracaatı için tekrar Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü'ne başvuracağı; ruhsatlandırma yapmadığı takdirde ise uygulanacak cezai müeyyideleri kabul edeceği,

9- Altyapı kazı çalışması sırasında ve sonrasında, herhangi bir çökme, bozukluk veya hasar meydana gelmesi halinde ilgili Müdürlüklerce hesaplanacak hasar bedelini ödeyeceği; hasar bedelini ödemediği takdirde hesaplanan meblağın teminatından kesilmesine itiraz etmeyeceği,

10- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları vb. kurum ve kuruluşların bakım-onarım ve sorumluluğunda bulunan yollarda kalan altyapı kazı çalışması güzergahları için ilgili kurum ve kuruluşlardan ayrıca izin alacağı,

YUKARIDAKİ MADDELERE UYGUN BİR ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI YAPMADIĞIM TAKTİRDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE UYGULANACAK YAPTIRIMLARI KABUL EDECEĞİMİ BEYAN EDERİM.

Talep Sahibinin	Ruhsat Teslim Alanın
Kurum/Firma :	Adı :
Adı :	Soyadı :
Soyadı :	Telefon No :
Telefon No :	T.C. Kimlik No :
Vergi No/TC Kimlik No :	

İŞ BİTİMİ
TEMİNAT İADESİNE ESAS

MUTABAKAT FORMU

TEMİNAT İADESİ

1

.....Altyapı çalışması teknik kurallarına göre yapılmış olup, teminat iadesi uygundur.

Yukarıdaki karar oy çokluğu / birliği ile alınmıştır.

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

2

.....Altyapı çalışmasında aşağıda belirtilen eksiklikler tespit edilmiş olup, tarihine kadar eksiklikleri gidermek için süre verilmiştir.

Ekler : Tespit Tutanağı (Tarih: / / Sayı :) ve Fotoğraflar (..... adet)

Yukarıdaki karar oy çokluğu / birliği ile alınmıştır.

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

İLGİLİSİ
İMZA

3

.....Altyapı çalışmasında verilen süre.....tarihinde dolmuştur.Yeniden yapılan kontrollerde eksiklikler giderilmiş olup teminat iadesinde sakınca yoktur.
...../giderilmemiş olup aşağıda hesap dökümü yapılan miktarın teminat bedelinden kesilmesi uygun görülmüştür.

Ekler : Tespit Tutanağı (Tarih: / / Sayı :) ve Fotoğraflar (..... adet)

Yukarıdaki karar oy çokluğu / birliği ile alınmıştır.

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE SORUMLUSU
İMZA

NOT: İBB' ye yatırılan Teminat:/...../..... tarihli ve sayılı makbuz.
İRAT :/...../..... tarihli ve sayılı makbuz.